



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 20/04/2018

N. REGISTRO GENERALE:

OGGETTO:	LLPP.2017-05-LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI CAMUNA SRL S DI DARFO BOARIO TERME. CIG: Z2120789A3
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal **D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126**;

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 12.3.2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati;

DATO ATTO:

- **CHE** con deliberazione n. 24 del 19.03.2018 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

-- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;

- risultano individuati i responsabili del procedimento interno, ex art. 37 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto del Sindaco n. 9927 in data 23.12.2016 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Tecnica fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011);

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;

Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009";

Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area
- con le vigenti regole di finanza pubblica;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente regolamento comunale dei contratti;

Visto il bilancio di previsione 2018;

PREMESSO che:

- con la propria determinazione n. 85 del 27.10.2017 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi alla realizzazione di un tratto di marciapiede all'interno del cimitero comunale lato nord-ovest per un importo complessivo di Euro 20.000, di cui euro 11.300 per lavori (di cui 800 oneri della sicurezza) ed euro 8700 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;
- con la propria determinazione n. 88 del 8.11.2017 veniva approvata la determina a contrattare e indire la procedura negoziata ai sensi dell'art. 32 – c.2 – D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto dei lavori di cui sopra;
- con la propria determinazione n. 97 del 28.11.2017 veniva aggiudicato l'appalto a favore della ditta **COSTRUZIONI CAMUNA SRLS con sede a DARFO BOARIO TERME in via Giuseppe Mazzini n. 69, per l'importo di Euro 9.069,90 + 800 oneri sicurezza per un totale di Euro 9.869,90 oltre Iva 4%** e veniva impegnata la spesa alla missione 12, programma 09 titolo 2 macroaggregato 02 capitolo 1870, impegno 27442/residui
- con la propria determinazione 9 del 29.1.2018 veniva approvato il Primo S.A.L. e liquidato alla ditta l'importo di euro 9.300,00 oltre Iva 4% ;

Visto che i lavori sino sono conclusi in data 23.1.2018 come da attestazione di Regolare esecuzione e risulta un credito a favore della ditta di Euro 569,90 oltre Iva al 4%;

Visto che il Durc risulta alla data odierna regolare (Inail_10878650 – scadenza 7.7.2018);

Visti :

- il libretto delle misure
- il registro di contabilità
- il sommario registro di contabilità
- lo stato finale dei lavori

depositati agli atti dell'ufficio tecnico

- **il Certificato di Regolare Esecuzione allegato "A" ed il quadro economico dell'opera allegato "B"**, dal quale risulta un credito di euro 569,90 oltre iva al 4% a favore della ditta Costruzioni Camuna srl e che lo stesso può essere liquidato alla ditta avendo verificato la regolarità contributiva (Durc);

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare:

- il libretto delle misure
- il registro di contabilità
- il sommario registro di contabilità
- lo stato finale dei lavori allegato

depositati agli atti dell'ufficio tecnico

il Certificato di Regolare Esecuzione ed il quadro economico dell'opera allegato "A", dal quale risulta che alla data del 23.1.2018 i lavori sono stati eseguiti regolarmente e l'importo del conto finale risulta di euro 569,90 oltre Iva 4% per un totale di Euro 592,70;

3) di approvare il quadro economico dell'opera aggiornato quale **allegato "B"**;

4) di dare atto che la spesa rientra nell'impegno assunto con la sopra citata determinazione n. 97/2017 alla missione 12, programma 09 titolo 2 macroaggregato 02 capitolo 1870, impegno 27442/residui del bilancio di previsione in corso;

5) di dare atto che il Codice Identificativo assegnato è il n. : **Z2120789A3** e deve essere indicato in ogni documento contabile;

6) di autorizzare l'ufficio ragioneria alla liquidazione dell'importo di Euro 569,90 + iva 4% = totale 592,70 a favore della ditta COSTRUZIONI CAMUNA SRLS , dopo la presentazione di regolare fattura;

7) di provvedere all'aggiornamento sul sito internet istituzionale www.comune.ome.bs.it, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e dell'art. 37 del d. lgs. n. 33/2013 a seguito del pagamento del saldo;

8) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° comma del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

9) di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

10) di dare infine atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE

OGGETTO : LLPP.2017-05-LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI CAMUNA SRL S DI DARFO BOARIO TERME. CIG: Z2120789A3

Trasmessa all'Area finanziaria il 20/04/2018

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
27442	12092.02.1870
27442	12092.02.1870

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo n.

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA

Ome, 04/05/2018

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Ongaro Donatella

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 09/05/2018

L'istruttore Amministrativo
Valloncini Daniela

Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all'APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal


Il Segretario Comunale

COMUNE DI OME

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza A. Moro, 1 – 25050 Ome (BS)

Tel. 030-652025 / Fax 030-652283 / E-mail tecnico@comune.ome.bs.it / C.F. e Partita IVA: 00841600174



LAVORI: REALIZZAZIONE DI NUOVO MARCIAPIEDE ALL'INTERNO DEL CIMITERO PER ELIMIAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

IMPRESA: COSTRUZIONI CAMUNA s.r.l.

CONTRATTO: SCRITTURA PRIVATA Prot. N° 9958 in data 13/12/2017

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto è stato redatto dall'Ing. Giovanni Fior dell'Ufficio tecnico Comunale ed è stato approvato con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n° 85 in data 27.10.2017, per l'importo complessivo di €. 20.000,00 .

La spesa complessiva lorda di € 20.000,00:

a) Lavori a base d'appalto :

- | | |
|---|-----------------|
| • Lavori di realizzazione nuovo marciapiede | € 10.500,00 |
| • oneri per la sicurezza | € <u>800,00</u> |
| Sommano | € 11.300,00 |

b) Somme a disposizione della stazione appaltante:

- | | |
|---|-------------------|
| • IVA 4% (sui lavori) | € 452,00 |
| • Acquisto "Pietra di Prun e dei cordoli" | € 6.000,00 |
| • IVA 22% per forniture pietre | € 1.320,00 |
| • imprevisti ed arrotondamenti | € <u>928,00</u> |
| Sommano | € <u>8.700,00</u> |
| Totale | € 20.000,00 |

Finanziamento del progetto principale:

L'opera è finanziata con fondi propri dell'Ente.

Assuntore dei lavori e somma autorizzata:

I lavori delle opere, furono affidati, ricorrendo alla procedura negoziata, offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, da applicare solo sulla quota parte di prezzo soggetto a ribasso dei documenti di gara, alla ditta **COSTRUZIONI CAMUNA s.r.l.**. Nella procedura negoziata effettuata, come da Report n° 90969344 in data 23.11.2017, la ditta **COSTRUZIONI CAMUNA s.r.l.** ha offerto un ribasso del 13,62 % sull'importo da assoggettare al ribasso di € **10.500,00** per un importo netto di €. 9.069,90 oltre €. 800,00 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo netto di €. **9.869,90** oltre IVA nella misura del 4%; con determina n° 97

del 28/11/2017, si è provveduto ad approvare l'affidamento dei lavori di cui trattasi, aggiudicandoli all'impresa suddetta e ad impegnare l'importo, come segue :

- importo netto dei lavori €. 9.069,90 (al netto del ribasso del 13,62%);
- importo costi della sicurezza €. 800,00 non soggetti a ribasso)

per un importo complessivo di €. 9.869,90 oltre IVA 4% e imputandolo al corrispondente capitolo del bilancio Comunale.

Il quadro economico, con gli importi di contratto è divenuto il seguente:

La spesa complessiva lorda di € 20.000,00:

a) Lavori a base di contratto

• Lavori di realizzazione nuovo marciapiede	€ 9.069,90
• oneri per la sicurezza	€ <u>800,00</u>
Sommano	€ 9.869,90

b) Somme a disposizione della stazione appaltante:

• IVA 4% (sui lavori)	€ 394,80
• Acquisto "Pietra di Prun e dei cordoli"	€ 6.000,00
• IVA 22% per forniture pietre	€ 1.320,00
• imprevisti ed arrotondamenti	€ <u>2.415,30</u>
Sommano	€ <u>10.130,10</u>
Totale	€ 20.000,00

Contratto

Il contratto relativo ai lavori, redatto nella forma della "*scrittura privata*" per l'importo netto di €. 9.869,90, comprensivo dei costi della sicurezza, è stato stipulato in data 13.12.2017, Prot. n° 9958.

Responsabile del procedimento e Direttore dei lavori:

Le funzioni Responsabile del procedimento e di Direttore dei lavori sono state svolte dall'Ing. Giovanni FIOR dell'ufficio tecnico comunale di Ome.

Consegna dei lavori.

I lavori furono consegnati il giorno 12.01.2018 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Non vi sono state sospensioni nel corso dell'appalto;

Scadenza definitiva del tempo utile:

Non essendovi state sospensioni nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la scadenza definitiva per la conclusione dei lavori è rimasta il 12.02.2018;

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, prendeva atto che in data 23.12.2017, i lavori erano stati ultimati e pertanto in tempo utile.

Penali per ritardo:

Essendo intervenuta l'ultimazione dei lavori in tempo utile, non si è reso necessario applicare la penale;

Verbali nuovi prezzi:

Durante l'esecuzione dei lavori, non si è reso necessario concordare nuovi prezzi;

Anticipazione in denaro:

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

Subappalti

Non vi sono stati subappalti chiesti e/o autorizzati;

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Durante l'esecuzione dei lavori gli stessi non subirono variazioni né in aggiunta né in diminuzione né di variazione rispetto alle previsioni dei lavori affidati in appalto, fatte salve le modeste variazioni ammesse nella facoltà del D.L..

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori e riporta le seguenti annotazioni:

a) Lavori da conto finale

• Lavori di realizzazione nuovo marciapiede	€ 9.069,90
• oneri per la sicurezza	€ <u>800,00</u>
Sommano	€ 9.869,90

b) Somme a disposizione della stazione appaltante:

• IVA 4% (sui lavori)	€ 394,80
• Acquisto "Pietra di Prun e dei cordoli" – importo netto	€ 5.985,00
• IVA 22% per forniture pietre	€ 1.316,70
• imprevisti ed arrotondamenti	€ <u>2.433,60</u>
Sommano	€ <u>10.130,10</u>
Totale	€ 20.000,00

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 9.869,90
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	- € <u>9.869,90</u>
con una minore spesa di :	€ 0,00

Riserve dell'impresa:

Durante l'esecuzione dei lavori e al momento della firma degli atti contabili, non è stata avanzata dall'impresa alcuna riserva;

Coordinamento della sicurezza in cantiere

Trattandosi di un lavoro con la presenza di una sola impresa non si è resa necessaria la nomina del Coordinatore della Sicurezza nella Fase di Esecuzione dei lavori.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo al personale impiegato nel cantiere.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali.

Il DURC emesso all'atto dell'inizio dei lavori e prima di ogni pagamento non hanno segnalato inadempienze di sorta. E' pertanto da ritenere che l'Impresa sia in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi dei predetti Istituti.

Sinistri alle persone a danni alle proprietà:

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, non ha avuto notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatesi durante l'esecuzione dei lavori;

Avvisi ai creditori:

Non si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso ai creditori in quanto l'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori è di proprietà comunale.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Al momento della stesura del CRE non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne abbia rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione, ovvero che esistano atti impeditivi di altro genere.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 13.04.2018 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa, il sig. Hermes Do in rappresentanza dell'Impresa esecutrice.

Descrizione dei lavori eseguiti:

nuovo marciapiede per eliminazione delle barriere architettoniche all'interno del cimitero , con la posa dei cordoli e delle lastre di "Pietra di Prun" fornita a piè d'opera dal Comune.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali e alle direttive della Direzione Lavori; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che le opere eseguite corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di idonei materiali e idonei magisteri, secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;
- c) che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- d) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità;

- e) che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali e che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale, corrisponde a € 9.869,90 ed è pari alla somma autorizzata;
- f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale e quindi in tempo utile;
- g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e che non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;
- h) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa ne procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- i) che non si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso ai creditori in quanto l'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori è di proprietà comunale, né è stato necessario occupare immobili di proprietà di terzi, né a questi, sono stati prodotti, danni diretti o indiretti;
- j) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza apporre riserve;

ciò premesso e considerato, il sottoscritto Direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa **COSTRUZIONI CAMUNA s.r.l.** con sede in via G. mazzini n° 69 a Darfo B.T. (BS), per conto del Comune di Ome, in base all'appalto conferito con succitata determina del Responsabile dell'area tecnica, sono stati **REGOLARMENTE ESEGUITI** e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	€ 9.869,90
- A dedurre:	
a) acconto n°1 in data 26.01.2018	- € <u>9.300,00</u>
Sommano	€ 569,90

Resta il credito dell'Impresa in netti **€ 569,90** (cinquecentosessantanove/90) che possono essere corrisposti a saldo di ogni suo avere, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la verifica della regolarità nella posizione fiscale, in base alle norme vigenti e alla superiore approvazione del presente atto da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ome , li 18/04/2018

L'Impresa Costruzioni Camuna
s.r.l.

Il Direttore dei lavori e RUP
Ing. Giovanni Fior

Comune di Ome

QUADRO ECONOMICO dell'intervento di

MARCIAPIEDE NELLA ZONA OVEST DEL CIMITERO CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

aggiornato dopo l'acquisto Pietra di Prun"

a) importo lavori		10.500,00	
	<i>ribasso offerto (- 13,62%)</i>	€ -1430,10	
importo lavori di contratto al netto del ribasso di gara		€ 9.069,90	
	riporto della somma	€	9.069,90
Costi della sicurezza (D.L.gs 81/2008)			
c)		800,00	
	riporto della somma	€	800,00
	importo totale dei lavori da conto finale = €		9.869,90
d) somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA 4 % sui lavori	€	394,80	
acquisto pietra di Prun e dei cordoli - importo liquidato	€	5.985,00	
IVA 22% per la fornitura	€	1.316,70	
economia di spesa, imprevisti e arrotondam.	€	2.433,60	
	totale delle somme a disposizione = €		10.130,10
	costo totale dell'intervento = €		20.000,00

18 aprile 2018

il R.U.P.
Ing. Giovanni Fior